

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ Г.О.ТЕЙКОВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«Многоотраслевое производственное объединение
жилищно-коммунального хозяйства»

155048, г.о.Тейково, ул.Сергеевская, д. Телефон/факс (49343) 4-16-36 ОГРН 1023701326450 ИНН 3704000764, КПП 370401001

Исх. № 364 от 23.12.2021 г.

Главе администрации
г.о. Тейково
Ивановской области
Семеновой С.А.

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" направляю сведения за 2021 год об итогах исполнения Плана мероприятий по приведению качества питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения м. Красные Сосенки г. Тейково Ивановской области в соответствии с установленными требованиями.

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем запланированных работ	Срок реализации мероприятий	Отметка о выполнении
1	Чистка, промывка и дезинфекция ж/б накопительных емкостей для воды (резервуар 1000 м3)	1 шт	1 раз в год	Хлорирование питьевой воды проведено в паводковый период в апреле 2021 года. Показатели воды по бактериологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3684-21.
2	Промывка водопроводных сетей с обеззараживанием воды путем хлорирования (дезинфицирование)	18000 км	1 раз в год	
3	Ремонт сетей водопровода		По мере необходимости	В 2021 году проведены ремонтные работы на сетях водоснабжения м. Красные Сосенки на сумму 950 тыс. руб.
4	Ревизия и замена запорной арматуры на водопроводных сетях	6 шт.	2021г.	В ходе ремонтных работ проведена замена запорной арматуры и выполнена реконструкция участка сетей водопровода от дома №7 до дома №10 по ул. Неделина, по ул. Гвардейская от дома №11 до дома №13, от дома №13 по ул. Молодежная до дома №2 переулок Солнечный с заменой стальных трубопроводов на полиэтиленовые трубы. Выполнена замена магистрального водовода от станции 2-го подъ-
5	Реконструкция участков сетей водопровода по ул. Неделина с заменой стальных трубопроводов на полиэтиленовые трубы.	30 м	2021г.	

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем запланированных работ	Срок реализации мероприятий	Отметка о выполнении
				ема.
6	Организация зон санитарной охраны существующих источников водоснабжения.	7 шт	2020г.	Работы не выполнены, по причине отсутствия финансовых средств. Выполнение работ перенесено на 2022 год.
7	Строительство на территории ВНС 2-го подъема станции обезжелезивания производительностью не менее 120 м ³ /час	1 шт	2021г.	Не выполнено
8	Реконструкция артезианской скважины №8 с заменой насосного оборудования и проведением аэрлифта.	1 шт.	2023г.	Выполнено
9	Установка станции автоматического управления насосами станции 2-го подъема	1 шт	2021г.	Выполнено
10	Выполнение работ по составлению проекта для геологического изучения участка недр водозабора м. Красные Сосенки	1 шт	2021г.	Выполнено
11	Строительство артезианских скважин глубиной до 100-150 м	1 шт 1 шт	2021 г. 2022 г.	Не выполнено
12	Разработка и составление технического проекта водозабора м. Красные Сосенки	1 шт	июнь 2020 г.	Работы выполнены частично. Согласно Лицензии на право пользования недрами, работы должны быть выполнены до 01.06.2024 г. после проведения оценки запасов подземных вод водозабора
13	Выполнение работ по оценке запасов подземных вод водозабора м. Красные Сосенки	1 шт	с августа 2020 г. по июль 2023 г.	Работы выполнены частично. Согласно Лицензии на право пользования недрами работы должны быть выполнены до 01.06.2023 г.

Директор МУП «МПО ЖКХ»

А.В. Максимов

