

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ Г.О.ТЕЙКОВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«Многоотраслевое производственное объединение
жилищно-коммунального хозяйства»

155048, г.о.Тейково, ул.Сергеевская, д. Телефон/факс (49343) 4-16-36 ОГРН 1023701326450 ИНН 3704000764, КПП 370401001

Исх. № 104 от 05.04.2021 г.

Главе администрации г.о. Тейково
Ивановской области
Семеновой С.А.

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" направляю сведения за 2020 год об итогах исполнения Плана мероприятий по приведению качества питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения м. Красные Сосенки г. Тейково Ивановской области в соответствие с установленными требованиями.

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем запланированных работ	Срок реализации мероприятий	Отметка о выполнении
1	Чистка, промывка и дезинфекция ж/б накопительных емкостей для воды (резервуар 1000 м3)	1 шт	1 раз в год	Хлорирование питьевой воды проведено в паводковый период в марте 2020 года. Показатели воды по бактериологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.
2	Промывка водопроводных сетей с обеззараживанием воды путем хлорирования (дезинфицирование)	18000 км	1 раз в год	
3	Ремонт сетей водопровода		По мере необходимости	В 2020 году проведены ремонтные работы на сетях водоснабжения м. Красные Сосенки на сумму 644 тыс. руб.
4	Ревизия и замена запорной арматуры на водопроводных сетях	4 шт.	2020г.	(при запланированных работах на 2020 год на сумму 160 тыс. руб.). В ходе ремонтных работ проведена замена запорной арматуры и выполнена реконструкция участка сетей водопровода от дома №1 до дома №4 по ул. Неделина с заменой стальных трубопроводов на полиэтиленовые трубы.
5	Реконструкция участков сетей водопровода по ул. Неделина с заменой стальных трубопроводов на полиэтиленовые трубы.	20 м	2020г	
6	Установка частотных преобразователей на насосное оборудование скважин №10 и №8	2 шт	2020 г.	Частотные преобразователи установлены.

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем запланированных работ	Срок реализации мероприятий	Отметка о выполнении
7	Организация зон санитарной охраны существующих источников водоснабжения.	7 шт	2020г.	Работы не выполнены, по причине отсутствия финансовых средств. Выполнение работ перенесено на 2021 год.
8	Разработка сметы на строительство на территории ВНС 2-го подъема станции обезжелезивания	1 шт	2020г.	
9	Разработка и составление технического проекта водозабора м. Красные Сосенки	1 шт	Ноябрь-декабрь 2020 г.	Работы не выполнены, по причине отсутствия финансовых средств.
10	Выполнение работ по оценке запасов подземных вод водозабора м. Красные Сосенки	1 шт	с августа 2020 г. по июль 2021 г.	Работы не выполнены, по причине отсутствия финансовых средств.

Директор МУП «МПО ЖКХ»



А.В. Ревтов.