


СОГЛАСОВАНО


Первый заместитель главы администрации
г.о. Тейково
(по вопросам городского хозяйства),
начальник отдела городской инфраструк-
туры администрации г.о. Тейково
Ивановской области



С.Н. Ермолаев
«__» мая 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Территориального отдела Управ-
ления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека в г. Тейково, Тейковском,
Гаврило-Посадском, Ильинском и Комсо-
мольском районах



С.В. Фролов
«__» мая 2022 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального
унитарного предприятия
«Многоотраслевое производ-
ственное объединение
жилищно-коммунального хо-
зяйства»



А.В. Максимов
«__» мая 2022 г.



**План мероприятий по приведению качества питьевой воды
централизованной системы холодного водоснабжения
м. Красные Сосенки г. Тейково Ивановской области
в соответствие с установленными требованиями
на 2022 год**

План мероприятий
по приведению качества питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения
м. Красные Сосенки г. Тейково Ивановской области
в соответствие с установленными требованиями
на 2022 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем запланированных работ	Срок реализации мероприятий	Стоимость выполнения работ, тыс. руб	Источник финансирования	Отметка о выполнении
1	Чистка, промывка и дезинфекция ж/б накопительных емкостей для воды (резервуар 1000 м3)	1 шт	1 раз в год	50,0	МУП «МПО ЖКХ»	выполнено
2	Промывка водопроводных сетей с обеззараживанием воды путем хлорирования (дезинфицирование)	18000 км	1 раз в год	80,0	МУП «МПО ЖКХ»	Выполнено частично
3	Ремонт сетей водопровода		По мере необходимости	200,0	МУП «МПО ЖКХ»	выполнено
4	Реконструкция участков сетей водопровода от станции 2-го подъема до ул. Неделина с заменой стальных трубопроводов на полиэтиленовые трубы Ду 250 мм	2750 п.м.	2022 г	3000	Администрация г.о. Тейково	не выполнено (отсутствует финансирование)
5	Замена запорной арматуры на водопроводных сетях	30 шт.	2022г.	300,0	Администрация г.о. Тейково	Выполнено частично
6	Организация зон санитарной охраны существующих источников водоснабжения.	3 шт.	2022 г.	400,0 500,0	МУП «МПО ЖКХ»	Выполнено частично
7	Выполнение работ по оценке запасов подземных вод водозабора м. Красные Сосенки	1 шт	2022 г	650,0	Администрация г.о. Тейково	выполнено
8	Строительство артезианских скважин глубиной 120 - 150 м	2 шт.	2022 г.	5000,0	Администрация г.о. Тейково	не выполнено (отсутствует финансирование)

Главный инженер МУП «МПО ЖКХ»


Киселев В.О.